

1-7

전곡도시계획도로 중1-3호선 개설

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	10,500 백만원	추진상황	완료	전체 이행률	100%	준공예정	'24.09.
추진법령(약칭)	국토계획법(도시군계획시설결정)						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보관련 ①기본및실시설계('21.01) ▶ ③지방재정투자심사('21.11.) ▶ ③중기재정계획반영('21.11) • 도시계획관련 ①실시계획승인협의('22.02) ▶ ②군관리계획결정(변경) 및 실시계획인가고시('22.04) • 건설사업관련 ①기본및실시설계('21.01) ▶ ②보상협의추진('22.01) ▶ ③공사착공('22.08) ▶ ④공사준공및승인('24.09) 						

1 정책 목표

- 경원선 전철 개통으로 전곡역사를 이용하려는 지역주민의 교통량 증가에 대비하여
- 전곡역과 시가지를 연결하는 도로 및 보도를 확장하여 전곡역사 이용객 및 지역주민의 교통편익을 제공하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 일원(전곡역→구석기사거리)
- 사업기간: 2022. 01. ~ 2024. 09.(사업완료)
- 사업규모: 도로개설 L=347m, B=22.0m
- 사 업 비: 105억원(보상비55억원, 사업비 50억원)

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	보상완료 공사착공	공정률 80%	준공·개설			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	10,500	0	10,500	5,500	4,000	1,000	0	0	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	10,500		10,500	5,500	4,000	1,000			
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	준공·개설	준공·개설	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
	목표	준공	보상완료 공사착공	공정률 80%	준공개설				
전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사	실적	착공	보상완료 공사착공	공정률 65%	준공개설				100%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	10,500	8,708	5,500	5,162	4,000	3,119	1,000	427	0	0	0	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	10,500	8,708	5,500	5,162	4,000	3,119	1,000	427				
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2021. 10. 26. 투자심사
- 2022. 01. 19. ~ 09. 08. 보상협의
- 2022. 08. 01. 공사착공
- 2024. 09. 30. 공사준공

5 향 후 계 획

- 해당없음

6 문제점 및 대책

- 해당없음

7 협 력 사 항

- 해당없음