

2-22

쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	86,684 백만원	추진상황	일부추진	전체 이행률	43%	준공예정	'27.12.
추진법령(약칭)	하수도법						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 하수도정비기본계획 수립 ①하수도정비기본계획 수립 • 기본 및 실시설계 관련(공공하수처리시설 설치시) ①기본설계(처리장위치 및 관로 노선 선정) ▶ ②도시계획시설 결정(시설 용량 500m³/일 이상) ▶ ③설계 경제성검토(VE) ▶ ④건설기술심의 ▶ ⑤설계 안전성검토 ▶ ⑥재원협의(환경부) ▶ ⑦공공하수도사업 인가 ▶ ⑧각종인허가(도로, 하천, 산지) ▶ ⑨심의(공공측량 성과, 건축디자인) ▶ ⑩도시계획시설사업 실시계획인가 ▶ ⑪설치인가(고시) • 시공관련 ①설치공사 ▶ ②설계용역 평가 ▶ ③ 건설사업관리용역 발주 ▶ ④공사용역 원가심사 ▶ ⑤계약심의위원회 ▶ ⑥공사발주 ▶ ⑦건설사업관리용역 및 시공평가 ▶ ⑧공사준공및승인 ▶ ⑨재산관리 이관 						

1

정 책 목 표

- 하수처리구역의 단계적 확대로 공공위생향상과 공공수역의 물환경 보전을 도모하여 쾌적한 도시환경 조성


2

사 업 개 요

- 사업위치: 연천군 일원
- 사업기간: 2022. 01. ~ 2027. 12.(6년)
- 사업규모: 하수처리구역 확대를 통한 하수관로 신설 L=52.16km
- 사 업 비: 86,684백만원

3 추진 계획

○ 1단계(2024년 완료), 2단계(2025년 완료), 3단계(2026년 완료)로 단계별 추진



[연차별 추진목표]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
대상지	17개 지역	-	-	차탄, 현가, 통현, 동막, 상고능, 은대	고문, 왕림, 은대, 남계, 내산	동이, 삼화, 양원	황산, 우정

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계 (c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	86,684	3,671	78,238	3,823	12,180	7,608	16,850	37,777	4,775
국비	53,888	2,500	48,523	3,245	7,619	5,063	8,613	23,983	2,865
도비	10,810	-	10,558	-	79	218	3,776	6,485	252
군비	21,503	1,171	18,674	578	4,482	2,327	4,461	6,826	1,658
기타	483	-	483	-	-	-	-	483	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

[연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
하수처리구역 확대	1단계 사업 공정률 100%	공정률 96%	96%	
	2단계 사업 공정률 60%	공정률 20%	33%	
	3단계 사업 공정률 30%	공정률 0%	0%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
하수처리구역확대 (1단계)	공정률 (%)	목표	100%	30%	60%	100%	-	-	96%
		실적	96%	40%	75%	96%	-	-	
하수처리구역확대 (2단계)	공정률 (%)	목표	100%	-	30%	60%	100%	-	33%
		실적	20%	-	7.2%	20%	-	-	
하수처리구역확대 (3단계)	공정률 (%)	목표	100%	-	-	30%	60%	100%	0%
		실적	-	-	-	0%	-	-	
총 이행률									43%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	24,424	17,093	4,636	4,636	12,180	8,092	7,608	4,365	0	0	0	0
국비	15,927	11,855	3,245	3,245	7,619	5,664	5,063	2,946	-	-	-	-
도비	297	253	-	-	79	52	218	201	-	-	-	-
군비	8,200	4,985	1,391	1,391	4,482	2,376	2,327	1,218	-	-	-	-
기타	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2021.08. 1단계(차탄, 현가, 통현, 동막, 상, 고능, 은대 구간)사업 착공
- 2022.11. 3단계(동이, 삼화 구간)사업 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023.02. 2단계(고문, 왕림, 은대 구간)사업 공사 착공
- 2023.12. 2단계(내산 구간)사업 공사 착공
- 2024.03. 2025년 국고보조사업 신청 ※신규: 양원, 횡산, 우정
- 2024.08. 2단계(남계 구간)사업 공사 착공
- 2024.10. 2025년 국고보조사업 가내시 ※양원 선정 / 횡산, 우정 미선정

5 향 후 계 획

- 2024. 12. 1단계사업 완료
- 2025. 12. 2단계사업 완료
- 2025. 3. 3단계사업 일부 착공
- 2026. 12. 3단계사업 완료

6

문제점 및 대책

- 한강유역환경청과 업무협의를 통해 하수처리구역 확대
 - 2023. 5. 18. “연천군 하수도정비기본계획(변경) 승인” 으로 주요 민원 지역인 횡산리, 우정리에 대한 하수처리구역 확대 근거 마련하였으나
 - 횡산리, 우정리 지역은 2025년 환경부 국고보조사업으로 신청하였으나 환경부 예산 부족으로 신규사업 미선정에 따른 2026년 재신청

7

협력 사항

- 중앙부처(환경부/한강유역환경청)와의 협의 추진
 - 횡산리, 우정리 지역 하수처리구역 확대는 환경부와 우리군의 환경보전 필요성 등을 수시로 소통하여 2026년 국고보조사업으로 선정될 수 있도록 지속 추진