

**3-6**

**기업 유치 지원을 위한 연천BIX 산업화지원센터 건립**

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	19,000 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	20%	준공예정	'28.10.
추진법령(약칭)							
주요추진절차		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예산확보관련(완료('22. 9.))</b>                      ①지방소멸대응기금 사업 선정(2022년, 2023년)                      ▶ ②지방재정투자심사('23.09) ▶ ③ 道 제3차 지역균형발전사업비 확보 예정</li> <li>• <b>토지매입관련</b>                      ①연천BIX 내 산업시설용지 수의계약 매입(GH→연천군)('24.11. 예정)</li> <li>• <b>산업화지원센터 건립공사관련</b>                      ①건축기획 용역('24.4.) ▶ ②공공건축사전검토 및 공공건축심의('24.10.)                      ▶ ③설계공모('24.11.) ▶ ④기본 및 실시설계('25.2.)                      ▶ ⑤공사원가 사전검토 및 발주준비('25.12)                      ▶ ⑥공사착공('26.1.) ▶ ⑦공사준공('27.6.) ▶ ⑧시설장비구축(28.12.)</li> </ul>					

**1 정책 목표**

- 연천BIX 산업화지원센터 건립을 통해 산업단지 입주기업 및 관내 기업들의 원활한 경영활동 및 기술지원, 교육, 컨설팅 등 각종 지원 역할 수행을 통한 지역경제 활성화를 추진
- 식물기반 바이오 소재(식물단백질 및 식물대사물질) 개발 및 생산 센터, 시험분석시설 구축

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2024년 ~ 2028년(5년간)
- 총사업비: 190억원(도비 119억, 군비 21억, 지방소멸대응기금 50)
- 사업위치: 연천BIX 산업5-1, 5-2(7,586㎡, 건축면적 2,670내외)

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
연천 BIX 산업화지원센터 건립	구축 및 타당성 분석 용역	구축 및 타당성 분석 용역	건축기획용역, 설계공모	설계공모, 실시설계	착공	2028 준공

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	19,000	0	9,000	0	0	5,000	0	4,000	10,000
국비	0		0						
도비	11,900		3,400					3,400	8,500
군비	2,100		600					600	1,500
기타	5,000		5,000			5,000			

※ 기타 : 지방소멸대응기금

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
연천BIX 산업화지원센터 건립	기본 및 실시설계용역	구축 및 타당성 분석 용역	100%	

### [추진실적 총괄]

구분	계		2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
연천BIX 산업화지원센터 건립	목표	준공	타당성 분석용역	타당성 분석용역	건축기획 설계공모	실시설계	착공	준공	20%
	실적	-	-	10	10				

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	9,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	4,000	0
국비	0	0										
도비	3,400	0									3,400	
군비	600	0									600	
기타	5,000	0					5,000					

※ 기타 : 지방소멸대응기금

## 5 향 후 계 획

- 연천BIX 산업화지원센터 구축 기획 및 타당성 검토 용역 준공: 2023. 8월(완료)
- 연천BIX 산업화지원센터 건축기획 용역: 2024년 4월
- 연천BIX 산업화지원센터 설계공모: 2024년 11월
- 연천BIX 산업화지원센터 착공: 2026년 ~

## 6 문제점 및 대책

- 연천 BIX 식물 바이오 관련 입주기업 및 향후 유치기업을 위한 인프라 시설인 산업화지원센터 건립에 따른 ‘24년 균특회계 사업비 확보, 경기도 재정지원 등 예산확보 추진
- 연천BIX 산업화지원센터 건립 후 내부 시설인 기업지원시설은 연천군 직영으로 운영이 가능하나 시험분석시설은 전문인력과 운영예산 확보가 어려움에 따라 경기도에서 직영으로 운영을 지속 건의

## 7 협 력 사 항

- 해당없음