

3-4

관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	4,771 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	90%	준공예정	'25.12.
추진법령(약칭)	연천군 지질공원 관리 및 운영에 관한 조례 / 연천군 재인폭포 공원 관리 및 운영에 관한 조례						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보관련 ①기본계획 수립('22.2.) ▶ ②특수상황지역사업 반영('22.09) • 공사관련 ①실시설계용역(완료) ▶ ②하천점용허가 완료(수자원공사) ▶ ③공사 착공 						

1 정책 목표

- 연천군 대표적인 관광명소인 재인폭포 공원의 입장료 징수 및 연천 사랑상품권 사용을 유도함으로써 지역경제 활성화에 기여
- 한탄강 세계지질공원 대표적인 지질명소로서 탄소중립은 물론 관광객 편의시설 정비를 통한 유료화 추진

2 사업 개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년
- 사업위치: 연천읍 부곡리 193번지 일원
- 사업내용: 시설정비(공원 및 탐방로, 암석공원 등), 조례제정 등
 - 2022 ~ 2023년 공원정비
 - 2024년 조례제정 후 유료화 시범운영
 - 2025년 유료화 시행
- 사 업 비: 4,771백만원
 - * 이용인원: 548,176명(2023년도)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
방문인원(명)	126,152	221,772	406,418	488,492	548,176

* 월 최다 방문객 2023년 10월(153,279명)

3 추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
공원시설 정비	암석공원 조성	공원 편의시설 정비	공원 편의시설 정비			
조례제정	-		조례제정			

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	4,771	0	4,771	500	720	1,750	1,801	0	0
국비	2,217		2,217		176	1,000	1,041		
도비	1,000		1,000	250	250	250	250		
군비	1,554		1,554	250	294	500	510		
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구분	2023년 추진목표	추진실적	이행률	비고
재인폭포 공원 시설 정비	공원 편의시설 정비	공원조성 공사 착공	80%	
조례제정	조례제정	조례제정 완료	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
공원시설 정비	%	목표	100	30	60	100		-	80%
		실적	80	30	60	80			
조례제정	개	목표	1		1			-	100%
		실적	1		1				
총 이행률									90%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	4,771	500	500	500	720	593	1,750	805	1,801	0	0	0
국비	2,217	540			176	74	1,000	466	1,041			
도비	1,000	567	250	250	250	250	250	67	250			
군비	1,554	791	250	250	294	269	500	272	510			
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2023.05.: 재인폭포 암석공원 공사완료
- 2023.05.~09.: 재인폭포 공원 종합정비 기본계획 수립
- 2023.08.~10.: 재인폭포 진입로 정비 공사
- 2023.07.~12.: 재인폭포 친수시설 정비사업 실시설계 용역 추진
- 2024.04.: 재인폭포 전기셔틀버스 운행 *8. 9일부터 유료화
- 2024.07.: 재인폭포 공원 유료화 조례 제정
- 2024.08.: 재인폭포 공원 황화코스모스 식재

5 향 후 계 획

- 2024. 12. 재인폭포 탐방로 정비공사 준공
- 2025. 06. 재인폭포 공원 입장료 유료화

6 문제점 및 대책

- 해당없음