

4-10

임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	740 백만원	추진상황	이행 후 계속 추진	전체 이행률	100%	준공예정	'24.12.
추진법령(약칭)	하천법						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • <u>예산확보관련(완료('23. 4.))</u> ①국가하천유지보수 예산요구('23. 4.) • <u>교란식물 제거용역</u> ①용역착수('23.5) ▶ ②용역완료('24.12.) 						

1 정책 목표

- 임진강 내 번성하고 있는 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란종 제거
- 갈대를 이식하여 임진강 고유의 경관적 특성을 되살리고자 함.

2 사업 개요

- 사업위치: 파크골프장 ~ 북삼교(연장 5.5km)
- 사업기간: 2021. 9. ~ 2024. 12.
- 사업규모

(단위: m²)

구분	합계	21년	22년	23년	24년 이후	비고
사업량	268,715	57,000	56,000	56,000	99,715	

- 사업비

(단위: 백만원)

구분	합계	21년	22년	23년	24년 이후	비고
국비	740	230	300	60	150	

3

추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022년 이전	2023	2024	2025	2026	임기후
갈대식재 및 유지관리	113,000m ²	56,000m ²	46,000m ²	36,000m ²	17,715m ²	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임기내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	740	230	510	300	60	50	50	50	0
국비	740	230	510	300	60	50	50	50	-
도비	0	-	0						-
군비	0	-	0						-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4

추진실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
유지관리(제초)	46,000m ²	254,474m ²	553%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
갈대식재 및 유지관리	m ²	목표	211,715	56,000	56,000	46,000	36,000	17,715	-
		실적	423,917	56,000	113,443	254,474			

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	740	550	230	230	300	300	60	20	50	0	50	0	50	0
국비	740	550	230	230	300	300	60	20	50		50		50	
도비	0	0												
군비	0	0												
기타	0	0												

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2025. 5. 임진강 교란식물 제거용역 추진(1단계)
- 2025. 8. 임진강 교란식물 제거용역 추진(2단계)

6 문제점 및 대책

- 문제점
 - 제초(예초) 작업 등 유지관리로 매년 예산확보가 필요한 실정
- 대 책
 - 국가하천 유지보수 예산을 지속적으로 신청하여 예산확보 노력
 - 댐 주변지역 지원사업 등 사업비 확보방안 다각화 검토

7 협 력 사 항

- 해당없음