

4-3

연천 임진강 두루미도래지 종합정비사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	5,155 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	10%	준공예정	'27.12.
추진법령(약칭)	「문화재보호법」						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보관련 ①기본구상용역(진행중) ▶ ②중기재정계획반영('24.08.) 						

1 정책 목표

- 연천 임진강 두루미류도래지 국가자연유산(천연기념물) 지정에 따른 종합정비사업 추진을 통해 두루미 서식지 보호 및 활용을 통한 지역 문화관광자원 개발

2 사업 개요

- 사업위치: 중면 삼곶리 781 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2029. 12.
- 사업규모: 두루미류도래지 종합정비사업 1,974,929㎡
- 사업비: 5,155백만원(국비3,055/도비655/군비1,445)
- 사업내용: 두루미마을 내 두루미 테마 조성사업 추진
 - 두루미류 도래지 방문자센터 조성 등 관광 기반 조성
 - 두루미 도래지 전망대 및 환승 투어 주차장 조성
 - 두루미 도래지 연계 관광상품 개발 및 두루미류 도래지 기초 정비

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
종합정비사업	-	종합정비기본 계획수립	-	1차 정비사업	탐조대 조성	환승센터 등

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내						임기후 (d)
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,155	0	480	0	59	0	134	287	4,675
국비	3,305		335		41		93	201	2,720
도비	655		72		9		20	43	583
군비	1,445		73		9		21	43	1,372
기타	-		-						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
두루미도래지 종합정비사업	종합정비기본계획 수립	완료	100%	

[추진실적 총괄]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
		목표	-	종합정비계획	-	먹이터 조성	전망대및 안내소	환승 센터
실적	-	완료		예산반영	-	-		

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	482	59	0	0	59	59	0	0	134	0	289	0
국비	337	41	-	-	41	41	-	-	93	-	203	-
도비	72	9	-	-	9	9	-	-	20	-	43	-
군비	73	9	-	-	9	9	-	-	21	-	43	-
기타	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5

향 후 계 획

- 2025.01~12 두루미 먹이터 조성 및 안전휨스 설치
- 2026.01~12 두루미도래지 안내소 조성, 전망대 정비(실시설계)
- 2027.01~12 두루미도래지 빙애여울 전망대 조성
- 2028년 이후 환승센터 조성

6

문제점 및 대책

- 해당없음

7

협 력 사 항

- 해당없음