

4-4

에듀헬스케어센터 건립

사업주체	연천군	임기구분	임기 후	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	40,000 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	10%	준공예정	'28.6.
추진법령(약칭)	국도계획법(도시군계획시설결정)/체육시설법						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보관련 ①기본구상용역 ▶ ②중기재정계획반영('23.12.) ▶ ③교육부-행정안전부 공동지방재정투자심사('24.08. ~ '24.10.)▶ ④경기도 제3차 지역균형발전사업 신청('25.06.) • 도시계획관련 ①군관리입안서작성 ▶ ②입안(주민,의회,군관리계획심의)협의('23.12.) ▶ 군관리계획결정고시('24.05.) ▶ ③실시계획신청서작성('25.04.) ▶ ④실시계획승인협의('25.10.) ▶ ⑤실시계획고시('25.11.) • 공공건축관련 ①건축기획수립작성및승인('24.07) ▶ ②공공건축설계공모('24.11) ▶ ③기본및실시설계(지방건설기술심의, 설계경제성검토, 예비인증 등을 포함)('25.03.) ▶ ④공사착공('25.11) ▶ ⑤공사준공및승인('28.06) 						

1 정책 목표

- 열악한 재정, 인구 여건으로 문화·체육·복지 등의 혜택을 받고 있지 못하는 연천군민에게 에듀헬스케어센터를 건립하여 주민들의 삶의 질 향상 및 각종 대회 유치를 통한 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 일원
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2028. 6.
- 사업규모: 1,887㎡(연면적 7,561㎡)
- 사 업 비: 40,000백만원
- 사업내용: 수영장을 포함한 에듀헬스케어센터 건립
 - 주요시설: 수영장, 볼링장, 목욕탕, 놀봄학교 등 복합 교육문화체육시설

3 추진계획

[연차별 추진목표]

구분	2022	2023	2024	2025	2026
에듀헬스케어센터 건립	대상부지 선정	실시설계 용역	국비 확보	공사 착공	공사 진행

[연차별 투자계획]

(단 : 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내				임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년		2025년
계	40,000	0	40,000	0	1,800	4,200	34,000	0
국비	22,600	-	22,600	-	1,200	3,400	18,000	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	17,400	-	17,400	-	600	800	16,000	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
에듀헬스케어센터 건립	국비확보	-	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	임기후	이행률 (%)	
에듀헬스케어센터 건립	%	목표	건립	부지선정	기본구상	국비확보	공사착공	준공	10%
		실적		부지선정	기본구상 완료				

[연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	40,000	0	0	0	1,800	0	4,200	0	34,000	0
국비	22,600	0	0	0	1,200	0	3,400	0	18,000	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	17,400	0	0	0	600	0	800	0	16,000	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타 : 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 행안부 복합커뮤니티 센터 사업비 변경 신청 및 투자심사 완료
- 2022.12. 에듀헬스케어센터 건립후보지 선정
- 2023. 3. 에듀헬스케어센터 기본구상 및 군계획시설결정용역 착수
- 2023. 6. 에듀헬스케어센터 수영장 설립관련 설문조사 실시 완료(68명)
- 2023. 9. 교육부 학교복합시설 공모사업 선정
- 2023.10. 중기지방재정계획 반영
- 2024. 5. 연천군관리계획(군계획시설) 결정 고시
- 2024. 9. 공공건축사전심의 및 건축기획 시행

5

향 후 계 획

- 2024.10. 교육부-행정안전부 (중앙)지방재정투자심사 추진
- 2024.11. 공공건축 설계공모
- 2025.11. 공사 착공
- 2028. 6. 공사 준공 및 운영

6

문제점 및 대책

- 군비 확보 부담을 경감하기 위해 경기도 3차 지역균형발전사업 등 각종 지원사업을 물색하여 예산 확보하여 추진

7

협 력 사 항

- 해당없음